



LAR VICENTINO SÃO JOSÉ

OBRA UNIDA DA SSVV

CNPJ 59.767.210/0001-52

RELATÓRIO DE GESTÃO QUADRIMESTRAL

Vigência: 25/11/2021 a 31/12/2021

1. IDENTIFICAÇÃO DA OSC

NOME: Lar Vicentino São José – Obra Unida da Sociedade São Vicente de Paulo

CNPJ: 59.767.210/0001-52

ENDEREÇO (SEDE): Rua: Antônio Lúcio dos Santos, 87, Bairro Santo Antônio

FONE: (19) 3622-3464

E-MAIL: larsaojosesibv@gmail.com

PRESIDENTE: José Paulo Curti Junqueira

COORDENADOR: Ângelo Reginaldo de Lima

2. ÓRGÃO GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SP

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3. INSTRUMENTAL

TERMO DE FOMENTO N° 013/2021

4. OBJETO

Parceria destinada ao repasse de auxílio para execução do projeto “Reforma da Estrutura de 03 (três) Casas da Instituição de Acolhimento de Idosos”

5. OBJETIVO GERAL

Proporcionar aos idosos através da reforma, adequações para atender suas necessidades, possibilitando um ambiente agradável para que suas atividades sejam facilitadas.

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Reforma e adequação das casas conforme necessidade dos idosos;
- Acessibilidade dos banheiros individuais;
- Troca do piso;
- Iluminação uniforme;
- Pintura;
- Ter um ambiente seguro, confortável que adapte a rotina do morador;
- Garantir a autonomia dos idosos permitindo que sua rotina permaneça a mais estável possível.



LAR VICENTINO SÃO JOSÉ

OBRA UNIDA DA SSVV

CNPJ 59.767.210/0001-52

7. PÚBLICO ALVO

Idosos, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, independentes e/ou com diversos graus de dependências, em situação de vulnerabilidade ou risco social (graus de dependência I ou II segundo a ANVISA, RDC nº 283, de 26. De setembro de 2005).

8. TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA: Município de São João da Boa Vista – SP.

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS

9.1.VAGAS

	Previsto	Atendidos no último mês do quadrimestre.
Quantidade de vagas contratadas na parceria.	35	30 – Vagas da parceria 02 – Vagas sociais da OSC

9.2. RESULTADOS ALCANÇADOS DA META DE ATENDIMENTO

Índice de Avaliação:

Satisfatório $\geq 80\%$ 79,9% \leq Parcialmente Satisfatório $\geq 50\%$ Insatisfatório $\leq 49,9$

Meta de Atendimento Alcançada: 85,71 %

Satisfatório

Parcialmente Satisfatório

Insatisfatório

Data da Avaliação: 31/12/2021

Justificativa: Ressalta-se que o índice da meta de atendimento alcançada é referente às 30 vagas da parceria, não sendo consideradas para esse cálculo, as duas vagas sociais da OSC.

9.3. NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

Índice de Avaliação: Considerando que o índice de satisfação/qualidade para o Serviço é de:

Satisfatório ≥ 80 79,9% \leq Parcialmente Satisfatório $\geq 50\%$ Insatisfatório $\leq 49,9\%$

INSTRUMENTAIS DE AVALIAÇÃO:

Nível de Satisfação Alcançado: _____ %

Satisfatório

Parcialmente Satisfatório

Insatisfatório

Data da Avaliação: A Pesquisa de satisfação não foi aplicada.

Justificativa: Não foi realizada pesquisa de satisfação no quadrimestre devido à liberação do recurso financeiro ter ocorrido no dia 13 de dezembro de 2021 e a obra não ter sido iniciada.



LAR VICENTINO SÃO JOSÉ

OBRA UNIDA DA SSVV

CNPJ 59.767.210/0001-52

10. METAS DO SERVIÇO

Metas	Etapas	Ações/Atividades Previstas	Ações/Atividades Realizadas Apresentadas	Resultados Alcançados
Realizar a Reforma da Estrutura de 03 (três) casas da Instituição de Acolhimento de Idosos	Fase de seleção: selecionar a empresa responsável pela execução da obra, através de orçamentos (Execução/conclusão no 1º mês da parceria)	Recebimento do recurso.	Recebimento do recurso em 13/12/2021.	Escolha do orçamento mais vantajoso tanto para aquisição de materiais, como a contratação da mão de obra para execução da obra.
		Orçamentos dos materiais e mão de obra (atualização).	Realização de orçamentos dos materiais e mão de obra.	
		Compra dos materiais.	Não houve ação até o momento.	
	Fase 1: Reforma da casa nº 25 (execução/conclusão no 2º mês da parceria)	Remoção dos materiais existentes na casa.	Não houve ação até o momento.	Não houve realização até o momento.
		Assentar azulejos e pisos.	Não houve ação até o momento.	
		Assentar pias e barras de segurança.	Não houve ação até o momento.	
		Instalação das janelas de blindex e portas.	Não houve ação até o momento.	
		Instalação da parte elétrica.	Não houve ação até o momento.	
		Instalação do forro de PVC.	Não houve ação até o momento.	
		Pintura.	Não houve ação até o momento.	



LAR VICENTINO SÃO JOSÉ

OBRA UNIDA DA SSVV

CNPJ 59.767.210/0001-52

Metas	Etapas	Ações/Atividades Previstas	Ações/Atividades Realizadas Apresentadas	Resultados Alcançados
	Fase 2: Reforma da casa nº 24 (execução/conclusão no 3º mês da parceria)	Remoção dos materiais existentes na casa.	Não houve ação até o momento.	Não houve realização até o momento.
		Assentar azulejos e pisos.	Não houve ação até o momento.	
		Assentar pias e barras de segurança.	Não houve ação até o momento.	
		Instalação das janelas de blindex e portas.	Não houve ação até o momento.	
		Instalação da parte elétrica.	Não houve ação até o momento.	
		Instalação do forro de PVC.	Não houve ação até o momento.	
		Pintura.	Não houve ação até o momento.	
	Fase 3: Reforma da casa nº 23 (execução/conclusão no 4º mês da parceria)	Remoção dos materiais existentes na casa.	Não houve ação até o momento.	Não houve realização até o momento.
		Assentar azulejos e pisos.	Não houve ação até o momento.	
		Assentar pias e barras de segurança.	Não houve ação até o momento.	
		Instalação das janelas de blindex e portas.	Não houve ação até o momento.	
		Instalação da parte elétrica.	Não houve ação até o momento.	
		Instalação do forro de PVC.	Não houve ação até o momento.	
		Pintura.	Não houve ação até o momento.	



LAR VICENTINO SÃO JOSÉ

OBRA UNIDA DA SSVV

CNPJ 59.767.210/0001-52

11. METODOLOGIA DAS AÇÕES

Devido ao repasse do recurso do projeto ter acontecido na data do dia 13 de dezembro de 2021, não se iniciou a obra no período. A equipe administrativa da instituição entrou em contato com a empreiteira para solicitar as documentações necessárias para início da obra, conforme ofício encaminhado pelo o Departamento de Assistência Social.

12. CAUSAS E PROBLEMTICAS DO PÚBLICO ALVO DO SERVIÇO

O projeto de reforma, foi idealizado visto que as casas foram construídas em meados de 1960 e atualmente encontram-se com suas estruturas envelhecidas apresentando rachaduras, cupins e infiltrações. A instituição é responsável pelo cuidado de idosos que foram institucionalizados devido a sua vulnerabilidade, violações direitos e todo qualquer tipo de maus tratos.

13. CARACTERIZAÇÃO DOS BEBECIÁRIOS

Os beneficiários são idosos acolhidos do sexo masculino que foram institucionalizados devido a sua vulnerabilidade, violações de direitos e todo qualquer tipo de maus tratos.

14. PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO OBJETIVO

O projeto foi elaborado pelo o coordenador e presidente da instituição, visando a necessidade de melhorar a qualidade do serviço para seus colaboradores e acolhidos.

X
A
B



LAR VICENTINO SÃO JOSÉ

OBRA UNIDA DA SSVV

CNPJ 59.767.210/0001-52

15. ESTRUTURA PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

15.1. RECURSOS HUMANOS

Cargo	Qtde.	Meses Trabalhados	Carga horária (semanal)		Atribuições	Comentários
			Previsto	Real		
Coordenador	01	1 mês e 6 dias	44 horas	44 horas	Orçamentos, compras, contratação, acompanhamento da execução e desempenho do projeto, elaboração de relatórios de execução do projeto e prestação de contas.	Não há.
Presidente	01	1 mês e 6 dias	----- Voluntário -----		Orçamentos, compras, contratação, acompanhamento da execução e desempenho do projeto, elaboração de relatórios de execução do projeto.	Não há.

15.2. Capacitações Realizadas

Não houve nenhuma capacitação no período.



LAR VICENTINO SÃO JOSÉ

OBRA UNIDA DA SSVV

CNPJ 59.767.210/0001-52

15.3. ESTRUTURA FÍSICA

Descrição	Qtde. disponível no objeto		Reparos realizados	Comentários / Observações
	Previsto	Real		
Quarto	03	-	Não houve.	Reformar
Banheiro	03	-	Não houve.	Reformar
Cozinha/Copa	03	-	Não houve.	Reformar

15.4. RECURSOS FÍSICOS

Descrição	Qtde. disponível no objeto		Reparos realizados	Comentários/Observações
	Previsto	Real		
Cama / colchão	03	03	Não houve reparos.	A instituição já possui.
Guarda roupa	02	02	Não houve reparos.	A instituição já possui.
Cômoda	01	01	Não houve reparos.	A instituição já possui.
Geladeira	01	01	Não houve reparos.	A instituição já possui.
Poltrona	01	01	Não houve reparos.	A instituição já possui.
Cadeira	02	02	Não houve reparos.	A instituição já possui.
Televisão	03	03	Não houve reparos.	A instituição já possui.

A T



LAR VICENTINO SÃO JOSÉ

OBRA UNIDA DA SSVV

CNPJ 59.767.210/0001-52

15.5. RECURSOS FINANCEIROS

Anexo I.

15.6 Comentários/Observações

O início das obras está previsto para a terceira semana do mês de janeiro do ano de 2022.

15.7 INVESTIMENTOS:

O valor de R\$ 35.000,00 investidos para execução do projeto, é proveniente de repasse de recurso público oriundo do Fundo Municipal do Idoso, e o valor de R\$ 5.731,82, ficou estabelecido como contrapartida por parte da OSC, conforme descrito no plano de trabalho.

15.8 ORÇAMENTOS:

Para a realização e execução do projeto, foram realizadas pesquisas de preços com três construtoras, e assim feita análise de viabilidade para execução.

16. INTEGRAÇÃO COM OUTRAS PARCERIAS

Não houve integração com outras parcerias.

17. COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO

Site: www.larsaojosesibv.org.br

18. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO OBJETO

Não foi possível realizar avaliação e monitoramento até o momento, uma vez que as obras referentes ao projeto não foram iniciadas.

19. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Não foi possível a avaliação de resultados até o momento.

20. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

As obras ainda não foram iniciadas, porém a possibilidade de melhoria da estrutura da casa dos idosos, provocou imensa satisfação e contentamento aos usuários beneficiados, pois têm consciência de que através da execução da reforma, lhes será proporcionado um processo de envelhecimento ativo, autônomo e principalmente num ambiente saudável, atendendo suas necessidades básicas.

[Handwritten signatures]



LAR VICENTINO SÃO JOSÉ

OBRA UNIDA DA SSVV

CNPJ 59.767.210/0001-52

21. INICIATIVA PARA AUTO-SUSTENTAÇÃO DO PROJETO NA OSC

A instituição conta com o repasse de recursos públicos e recursos próprios oriundos da contribuição de 70% do benefício do idoso, além de doações (em espécie e ou mantimentos, itens de higiene pessoal), arrecadações de dinheiro e bazar.

22. INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

Não há.

23. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não há.


24. Anexos:

- Anexo I – Recurso Financeiro


- Lista dos acolhidos

25. ASSINATURAS

São João da Boa Vista, 26 de janeiro de 2022.



José Paulo Curti Junqueira
Presidente



Ângelo Reginaldo de Lima,
Coordenador



LAR VICENTINO SÃO JOSÉ

OBRA UNIDA DA SSVV

CNPJ 59.767.210/0001-52

HOMOLOGAÇÃO DO GESTÃO QUADRIMESTRAL

Após análise técnica e financeira, a Comissão de Monitoramento do Departamento de Assistência Social HOMOLOGA este Relatório de Gestão Quadrimestral.

São João da Boa vista, 23 de maio de 2022

Assinatura dos membros da Comissão de Monitoramento

Nome
Cargo
Registro

Maria Natália de Paula Corrêa
Assistente Social
CRPS 41.991 - 0º Registro

30/05/2022
Nome
Cargo assistente social
Registro 5751

Nome Talita Berto Lima Arriguchi
Cargo Psicóloga
Registro 06/90629

Nome
Cargo
Registro

Nome
Cargo
Registro

**ANEXO I - DO RELATÓRIO DE GESTÃO QUADRIMESTRAL
RECURSOS FINANCEIROS**

1. RECURSOS PÚBLICOS

Recursos Públicos Financeiros	Descrição	Valor Total Previsto da Parceria R\$	Realizado do Período R\$
BB/0065-5/106287-5/M (Municipal)	Financeira	R\$ -	R\$ -
	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 40.731,82	R\$ -
	Tributárias	R\$ -	R\$ -
	Total Recurso Municipal	R\$ 40.731,82	R\$ -

2. RECURSOS PRÓPRIOS DA OSC

	Descrição	Valor Total Previsto da Parceria R\$	Realizado do Período R\$
Recursos Próprios da OSC	Financeira	R\$ -	R\$ -
	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -
	Tributárias	R\$ -	R\$ -
	Total de Recurso Próprios da OSC	R\$ -	R\$ -


3. COMENTÁRIOS / OBSERVAÇÕES


No quadrimestre foi realizada a transferência do recurso financeiro para o início das obras previsto para a terceira semana do mês de janeiro.

4. INVESTIMENTOS

O valor de R\$ 35.000,00 para execução do projeto é oriundo do Fundo Municipal do Idoso. O valor de R\$ 5.731,82, ficou estabelecido como contrapartida por parte da OSC.

São João da Boa Vista, 26 de janeiro de 2022.


José Paulo Curti Junqueira
Presidente
CPF: 158.617.178-00


Ângelo Reginaldo de Lima
Coordenador
CRESS: 60.693