



# **LAR VICENTINO SÃO JOSÉ**

**OBRA UNIDA DA SSV**

C.N.P.J. 59.767.210/0001-52

## **RELATÓRIO DE GESTÃO QUADRIMESTRAL**

**Vigência Quadrimestral:** novembro /2019 a dezembro/2019.

### **1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO**

Nome Da Instituição/Entidade: Lar Vicentino São José - Obra Unida da Sociedade São Vicente de Paulo

CNPJ: 59.767.210/0001-52

Endereço: Rua Antônio Lúcio dos Santos nº 87 Bairro: Santo Antônio

CEP: 13.871-208

Fone: (19) 3622 3464

E-mail: larsaojosesjbv@gmail.com / larvicentinosaojose@bol.com.br

Presidente: Alexandre Guigim Scacabarozi

CPF: 143.125.748-63      RG: 20.284.068

Coordenador: Ângelo Reginaldo de Lima

CPF: 154.525.968.28      RG: 17.667.321-0

### **2. ÓRGÃO GESTOR**

Prefeitura Municipal De São João Da Boa Vista – Sp

Departamento De Assistência Social

### **3. INSTRUMENTAL**

Termo De Fomento - 008/2019

### **4. OBJETO**

Construção da área de Lazer Lar São José Providencia Santíssima



# LAR VICENTINO SÃO JOSÉ

## OBRA UNIDA DA SSV

C.N.P.J. 59.767.210/0001-52

### 5. OBJETIVO GERAL

Proporcionar ao abrigo um espaço diferenciado, onde será reunido. Os moradores em um ambiente diferenciado, onde realizara festas, aulas de pintura e bingos.

### 6. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Construção de 120 m<sup>2</sup> de área;
- Construção de uma churrasqueira com pia, tendo como divisão do salão um balcão de alvenaria de 1,50m de altura;
- Construção de espaço com 2 banheiros, femininos e masculino, com acessibilidade;
- Telhado metálico com estrutura metálica;
- Paredes laterais com vão aberto para ventilação;
- Piso cerâmico;
- Iluminação Elétrica;
- Pintura.

### 7. PÚBLICO ALVO

Idosos moradores do Lar Vicentino São José

### 8. TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA:

Município de São João da Boa Vista

### 9. METAS DO SERVIÇO

Meta – construção da Área de Lazer

#### 9.1 DETALHAMENTO DAS METAS

ETAPAS/FASES	AÇÕES PREVISTA	AÇÕES REALIZADAS	Obs:
Seleção	Contratação e orçamentos.	Tendo em vista que o TF 008/2019 referente ao projeto "Construção da Área de Lazer Providência Santíssima" foi	Apresentamos dificuldade de iniciar a construção devido o repasse ter caído em meados de dezembro, sendo época de recesso das festas de final do ano.



# LAR VICENTINO SÃO JOSÉ

## **OBRA UNIDA DA SSVV**

C.N.P.J. 59.767.210/0001-52

		assinado em 29/11/2019, valor repassado para execução do projeto R\$ 71.378,80 (setenta e um mil trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), conforme firmado parceria recentemente não foi possível iniciar a construção, estamos realizando orçamentos de material e mão de obra, previsto para início da 1ª fase em fevereiro de 2020.	
<b>1º FASE</b>	Construção de 120 m <sup>2</sup> de construção.		
<b>2º FASE</b>	Pintura total		

### 10. Recurso Financeiro

Valor Previsto	Valor Repassado
R\$ 71.378,80 (setenta e um mil trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos)	R\$ 71.378,80 (setenta e um mil trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos)



# LAR VICENTINO SÃO JOSÉ


## OBRA UNIDA DA SSV

C.N.P.J. 59.767.210/0001-52


### 11. CONSIDERAÇÕES FINAIS


*Trata-se de um trabalho ser realizado e acompanhado pela equipe de gestão sendo o mesmo responsável para a execução e eventuais contrapartida.*

São João da Boa Vista, SP, 24 de janeiro de 2020.

  
Alexandre Guigim Scabarozzi  
Presidente

  
Ângelo Reginaldo de Lima  
Coordenador

  
Siomara Paulino Silva  
Assistente Social  
CRESS/SP: 63959

  
Maria da Gloria AP. de A. Pirinoto  
Psicóloga CRP: 06/113314

Siomara Paulino Silva  
Assistente Social  
CRESS 63959 - 9ª Região SP