



11 DE MAIO DE 2023

Relatório Final de Atividades do Termo de Parceria
Nº 016/2022





1. OBJETIVO DO TERMO DE PARCERIA

O Concurso de Projeto nº 003/2021, no qual transformou-se no Termo de Parceria nº 016/2022, tem como objetivo geral:

“... firmar Termo de Parceria, em estreita cooperação com a PEA, com entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, nos termos da Lei Federal Nº 9.790/1999, alterada pela Lei Federal Nº 13.019/2014 e Lei Federal Nº 13.204/2015, para a execução e fomento de ações de educação ambiental, visitação, prevenção e combate a incêndios florestais, manejo e monitoramento ambiental, fiscalização, estudos ambientais, restauração e manutenção do Parque, em consonância com os objetivos da Unidade de Conservação.”

2. SITUAÇÃO DAS METAS E AÇÕES

O Plano de Trabalho elaborado para realizar a cogestão do Parque Natural Municipal da Grotta Funda está dividido em 7 Metas, que estão divididas em 25 atividades, podemos elencar o desenvolvimentos das metas em:

- Executadas
- Executada Parcialmente
- Não Executada Por Fatores Terceiros
- Não Executada

Das metas e ações:

1. Uso do Centro de Apoio ao Visitante da Grotta Funda (CAVGF)

- a) Utilizar o CAVGF para atividades de EA e outras;
- b) Inventariar e Organizar os equipamentos e materiais.

2. Educação Ambiental e Visitação

- c) Implantar e aplicar sistema de controle de visitação;
- d) Implantar Plano de Uso Público para da Grotta Funda (PUPGF);



e) Ordenamento socioambiental da festa de Santo Antônio;

Realizamos conversas com o Pe. Antônio Medrado. Da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, situada no bairro do Jd. Paulista, paróquia essa, responsável pela administração da Capela de Santo Antônio e também, pela organização da Festa de Santo Antônio.

Segundo o padre o retorno da festa não está prevista, pois o mesmo não “senti” a presença da comunidade cristã no local, para isso ele gostaria que os devotos fossem mais participantes na comunidade, e também, mencionou das dificuldade de logística e para encontrar pessoas que gostariam de auxiliar na organização da festa e outro ponto salientado pelo mesmo, é que a festa ultimamente estava se transformando em cunho político.

Apesar de nós termos relatado a importância e influência histórico-cultural que a festa tem para a UC, para os moradores internos e da região. O padre manteve a sua decisão de não realizar a festa.

f) Atendimento a entidades, escolas e instituições de ensino;

As visitas pilotos realizadas antes da reabertura do PNM-Grota Funda serviram para identificarmos lacunas existente no processo de visitação, lacunas essas que, permeiam questões de segurança, logística e o uso do espaço.

Levando em consideração que a reinauguração foi realizada em Outubro de 2022, podemos apontar fatores diretamente relacionadas a essas lacunas que impossibilitaram o cumprimento dessa atividade, tais como:

1. A necessidade de reparos nas estruturas entregues através das obras do DADETUR podendo mencionar a falta de água nos banheiros e na sede, as infiltrações pelo telhado e nas paredes;
2. As fortes chuvas que ocorreram após esse período, podendo trazer riscos aos visitantes como quedas de árvores e galhos em trilhas ou na rede elétrica causando o rompimento dos fios, e também podemos mencionar o deslizamento de terra devido a saturação do solo pelo volume de água.
3. A dificuldade das escolas municipais e estaduais em conseguir transporte;
4. A condições das estradas internam e externas que levam ao PNMGF, devido ao processo erosivo causado pelas chuvas e por motoristas que não estão habituados a estrada de terra.



Estamos auxiliando que esses fatores impeditivos sejam vistos e compreendidos para que possamos ter a realização e estabilidade destas ações e assim darmos seguimento.

Mediante as informações citadas acima não alcançamos os valores quantitativo mencionado em nosso plano de trabalho, mas atendemos **219** alunos da rede municipal e estadual de ensino.

g) Cadastramento e capacitação de guias habilitados para trabalhar na Grota Funda;

Dentro do cenário municipal não encontramos guias capacitados ou que tenham interesse em trabalhar dentro de uma UC.

Diante deste cenário, fomos em busca de parceria com a ETEC Prof^a. Carmine Biagio Tundisi para entender a possibilidade de realizarmos uma capacitação com os alunos recém formados ou que estão cursando a disciplina de Guia de Turismo no município de Atibaia. Após as tratativas e os acordos, houve a divulgação de forma errônea por parte da ETEC, divulgando um **estágio** ao invés de um **treinamento** como foi conversado com a mesma, ou seja, após esclarecermos que não era um estágio e sim um treinamento ocorreu desistência e desinteresse por parte dos alunos.

Outros pontos que podemos citar que contribuíram para a não realização desta meta foi a entrega das obras que ocorreu somente no mês de outubro de 2022 e também os reparos que ainda estão sendo realizados após entrega, no qual envolvem diretamente o uso das estruturas, no qual temos goteiras dentro da sede, infiltrações nas paredes e falta de água nos sanitários.

Apesar das dificuldades encontradas, estamos realizando a busca por pessoas e produzindo material para aplicarmos o treinamento com o número de pessoas que se dispuserem.

h) Elaboração e divulgação por postagem de conteúdos educativos sobre o parque, sobre prevenção e combate a incêndios e outros temas socioambientais;

i) Elaboração e divulgação por Live de conteúdos educativos sobre o parque, sobre prevenção e combate a incêndios e outros temas socioambientais;

j) Elaboração e divulgação por documentário de conteúdos que registrem a história ambiental da Festa de Sto. Antônio.

A realização da dessa ação é correlata com o item “e”.



Apesar de termos realizado conversar com a Curadora do Museu Rita Moura, a ex- Curadora do Museu Lilian Vogel e com a Secretária de Cultura Gloria Diniz, com a finalidade de buscarmos registros, fotos ou matérias referente a festa, percebemos que, mesmo se tivéssemos material em mãos, não teríamos de vídeo da festa sendo realizada.

3. Prevenção e Combate a Incêndios Florestais

- k) Fortalecer atuação da Brigada de prevenção e combate incêndios florestais local;**
- l) Efetuar ações de prevenção e combate a incêndios florestais;**
- m) Realizar visitas técnicas a propriedades (sítios e fazendas) para abordagens preventivas e cadastramento de proprietários interessados em receber possíveis futuros projetos socioambientais.**

4. Manejo e Monitoramento Ambiental

- n) Planejar e implementar monitoramento periódico de evidências de impacto no PNMGF, considerando áreas mais propícias à visitação.**

5. Fiscalização Ambiental

- o) Planejar e executar estratégias de fiscalização;**
- p) Manutenção de agenda conjunta com órgãos de fiscalização;**
- q) Coibir caça, coleta de plantas, vandalismo, consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas, especulação imobiliária.**

6. Restauração e Manutenção

- r) Manutenção permanentes das trilhas;**
- s) Contenção e manutenção de cursos d'água;**
- t) Manutenção de aceiros e das estradas;**
- u) Mapeamento de matrizes, coleta e reprodução de propágulos;**
- v) Resgate de plantas epífitas e outras formas de vida a partir de troncos caídos, recuperação dos indivíduos, cadastramento e reintrodução na floresta;**



x) Manejo dos indivíduos de *Pinus sp.* previamente identificados na Zona de Uso Intensivo, Zona de Uso Extensivo e Zona de Recuperação próximas ao CAVGF e respectiva.

7. Estudos ambientais

w) Revisão do Plano de Manejo da unidade de conservação;

y) Com estudo prévio realizado, solicitação e obtenção de outorga e ou dispensa de outorga para intervenção em travessia, barramento e desassoreamento de cursos d'água no PNMGF.

O gráfico a seguir demonstra que das 25 atividades, cerca de 84% das metas foram cumpridas e os outros 16%, não foram concluídas explicado nos texto acima..

